

প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়
৪৪১, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮।
ফোন : ০২-৮৮৭৮০৭৬ ফ্যাক্স : ০২-৮৮৭৮০৭৬
ই-মেল : mkabir87@yahoo.com

স্মারক নং- মানিঅ/প্রপকা/প্রকা-৬/২০১৫/৪৭৮

তারিখ: ০৩ জুন ২০১৮ ইং

পরিচালক (প্রশাসন),
মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

বিষয় : মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ের অফিস ভবন নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্পের ২০১৭-১৮ অর্থ বৎসরের
অগ্রগতি (মে/২০১৮ পর্যন্ত) তথ্য প্রেরণ প্রসঙ্গে।

বিষয়োক্ত প্রকল্পের অগ্রগতির তথ্য অধিদপ্তরের ত্রৈমাসিক সমন্বয় সভায় উপস্থাপনের জন্য এতদসঙ্গে প্রেরণ করা
হলো।

সংযুক্তি : বর্ণনা মতে।


(মো: মাহমুদ কবীর)
প্রকল্প পরিচালক (উপ সচিব)
মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের
প্রধান কার্যালয় ভবন নির্মাণ প্রকল্প

স্মারক নং- মানিঅ/প্রপকা/প্রকা-৬/২০১৫/৪৭৮/১(৩)

তারিখ: ০৩ জুন ২০১৮ ইং

অনুলিপি, অবগতির জন্য প্রেরণ করা হলো :-

- ১। মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়, ৪৪১, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮।
- ২। সিস্টেম এ্যানালিস্ট, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়, ৪৪১, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮।
(সংযুক্তি সহ)। (অধিদপ্তরের ওয়েব সাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো)
- ৩। অত্র দপ্তর নথি।


(মো: মাহমুদ কবীর)
প্রকল্প পরিচালক (উপ সচিব)
মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের
প্রধান কার্যালয় ভবন নির্মাণ প্রকল্প


২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি

প্রকল্পের নাম : মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ের জন্য বহুতল ভবন নির্মাণ ।
 প্রকল্পের অবস্থান : ৪১, সেজুন বাগিচা, ঢাকা-১০০০ ।
 বাস্তবায়নকারী সংস্থা : গণপূর্ত অধিদপ্তর ।
 বাস্তবায়নকাল : জানুয়ারী / ২০১৫ থেকে জুন / ২০১৮ ।

প্রতিবেদনাদিীন মাস: মে / ২০১৮

লক্ষ টাকায়

অনুমোদিত প্রকল্প মূল্য	জুন/২০১৮ পর্যন্ত প্রকল্প ব্যয়াদ (পত্র নং ও তারিখ)	জুন/২০১৭ পর্যন্ত প্রকল্পের ব্যয় (ভৌত অগ্রগতি)	২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের ব্যয়াদ	বর্তমান অর্থবছরের ১ম কিস্তির অর্থছাড় (পত্র নং ও তারিখ)	বর্তমান অর্থবছরের অগ্রিম / ২০১৮ পর্যন্ত ব্যয়	প্রকল্পের সামগ্রিক ভৌত অগ্রগতি	প্রকল্পের সম্ভাব্য সমাপ্তির তারিখ	মন্তব্য
২৩৭৬.৫৪	৮০০.০০ ১। পত্র নং- ৪১৮ তারিখ- ১১/০৮/২০১৫ ২। পত্র নং- ২৯ তারিখ- ২০/০২/২০১৬ ৩। পত্র নং- ৩৩৮ তারিখ- ৩০/০৫/২০১৬	৭৯৮.৩২ (অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রার - ৯৯.৬৬% সামগ্রিক প্রকল্পের ২০.৯৭%)	১৫৭৮.০০	ক) প্রথম কিস্তি: ৩৪৪.০০ পত্র নং-৩৭২ তারিখ - ২৩/০৭/২০১৭ খ) দ্বিতীয় কিস্তি: ১১.৫০ পত্র নং-৫৭৯ তারিখ - ১২/১১/২০১৭ গ) তৃতীয় কিস্তি : ৩৩৬.৯৩ পত্র নং- ১৩৫ তারিখ-০৮/০৩/২০১৮ ঘ) চতুর্থ কিস্তি : ৮৮৫.৫৭ পত্র নং- ৩৬১ তারিখ-২৪/০৫/২০১৮	৬৯৪.৪৩	৯০%	জুন/২০১৮	ভিত্তি / দুইটি বেসমেন্ট সহ ৯ম তলা পর্যন্ত ছাদ ঢালাই সম্পন্ন হয়েছে। ইটের গাঁথুনি/আভ্যন্তরীণ প্লাস্টার, বহিঃ গ্লাস্টার, সিরামিক ব্রিকস, টাইলস স্থাপন কাজ এবং দরজার টোকর্চ/ জানালার গ্রীল স্থাপন সমাপ্ত। খাই/পার্টিশন,সিলিং, রং ইত্যাদি কাজ চলমান।দরপত্রভুক্ত কাজের মধ্যে প্রায় ৯০% কাজ সমাপ্ত হয়েছে। Substation নির্মাণের কাজ সমাপ্ত। Lift, Generator, Fire Fighting Works কাজ বাস্তবায়ন চলছে।


 (মো: মাহমুদ করিম)
 প্রকল্প পরিচালক (উপ সচিব)
 মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের
 প্রধান কার্যালয় ভবন নির্মাণ প্রকল্প