

প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়
৪৪১, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮।
ফোন : ০২-৮৮৭৮০৭৬ ফ্যাক্স : ০২-৮৮৭৮০৭৬
ই-মেল : mkabir87@yahoo.com

স্মারক নং- মানিঅ/প্রপকা/প্রকা-৬/২০১৫/৪২০

তারিখ: ০৪ মার্চ ২০১৮ ইং

পরিচালক (প্রশাসন),
মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

বিষয় : মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ের অফিস ভবন নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্পের ২০১৭-১৮ অর্থ বৎসরের
অগ্রগতি (ফেব্রুয়ারী/২০১৮ পর্যন্ত) তথ্য প্রেরণ প্রসঙ্গে।

বিষয়োক্ত প্রকল্পের অগ্রগতির তথ্য অধিদপ্তরের ত্রৈমাসিক সমন্বয় সভায় উপস্থাপনের জন্য এতদসঙ্গে প্রেরণ করা
হলো

সংযুক্তি : বর্ণনা মতে।

(মো: মাহমুদ কবীর)
প্রকল্প পরিচালক (উপ সচিব)
মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের
প্রধান কার্যালয় ভবন নির্মাণ প্রকল্প

স্মারক নং- মানিঅ/প্রপকা/প্রকা-৬/২০১৫/৩৮৫/১(৩)

তারিখ: ০৪ মার্চ ২০১৮ ইং

অনুলিপি, অবগতির জন্য প্রেরণ করা হলো :-

১। মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়, ৪৪১, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮।

✓ ২। সিস্টেম এ্যানালিস্ট, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়, ৪৪১, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮।
(সংযুক্তি সহ)। (অধিদপ্তরের ওয়েব সাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো)

৩। অত্র দপ্তর নথি।

(মো: মাহমুদ কবীর)
প্রকল্প পরিচালক (উপ সচিব)
মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের
প্রধান কার্যালয় ভবন নির্মাণ প্রকল্প

২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি

প্রকল্পের নাম : মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ের জন্য বহুতল ভবন নির্মাণ ।
 প্রকল্পের অবস্থান : ৪১, সেগুন বাগিচা, ঢাকা-১০০০ ।
 বাস্তবায়নকারী সংস্থা : গণপূর্ত অধিদপ্তর ।
 বাস্তবায়নকাল : জানুয়ারী / ২০১৫ থেকে জুন / ২০১৮ ।

লাক টাকায়

| অনুমোদিত প্রকল্প মূল্য | জুন/২০১৬ পর্যন্ত প্রকল্প বরাদ্দ (পত্র নং ও তারিখ) | জুন/২০১৭ পর্যন্ত প্রকল্পের ব্যয় (ভৌত অগ্রগতি) | ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের বরাদ্দ | বর্তমান অর্থবছরের ১ম কিস্তির অর্থছাড় (পত্র নং ও তারিখ) | বর্তমান অর্থবছরের ফেরয়ারী/২০১৮ পর্যন্ত ব্যয় | প্রকল্পের সামগ্রিক ভৌত অগ্রগতি | প্রকল্পের সম্ভাব্য সমাপ্তির তারিখ | মন্তব্য |
|------------------------|---|--|----------------------------|--|---|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| ২৩৭৬.৫৪ | ৮০০.০০ ১। পত্র নং- ৪১৮ তারিখ- ১১/০৮/২০১৫ ২। পত্র নং- ২৯ তারিখ- ২০/০১/২০১৬ ৩। পত্র নং- ৩৩৮ তারিখ- ৩০/০৫/২০১৬ | ৭৯৮.৩২ (অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রার - ৯৯.৬৬% সামগ্রিক প্রকল্পের ২০.৯৭%) | ১৩৭৬.০০ | ক) প্রথম কিস্তি: ৩৪৪.০০ পত্র নং- ৩৭২ তারিখ - ২৩/০৭/২০১৭ ক) দ্বিতীয় কিস্তি: ১১.৫০ পত্র নং- ৫৭৯ তারিখ - ১২/১১/২০১৭ | ১৭৭.৬২ | ৭৫% | জুন/২০১৮ | ভিত্তি/দুইটি বেসমেট সহ ৯ম তলা পর্যন্ত ছাদ ঢালাই সম্পন্ন হয়েছে। ইটের গাঁথুণী/আজত্তরীণ গ্লাসটার কাজ সমাপ্ত। বহিঃ গ্লাসটার, নিরামিক ব্রিকস, টাইলস স্থাপন কাজ চলমান। দরজার চৌকঠা/ জানালার গ্রীল স্থাপন সমাপ্ত। দরপত্রভুক্ত কাজের মধ্যে প্রায় ৮০% কাজ সমাপ্ত হয়েছে। Substation নির্মাণের কাজ প্রায় সমাপ্ত। Lift, Generator, Fire Fighting Works কাজের দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে। |

(স্বাক্ষর: মাহমুদ কবীর)
 প্রকল্প পরিচালক (উপ সচিব)
 মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের
 প্রধান কার্যালয় ভবন নির্মাণ প্রকল্প