

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর
প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়
৪৪১, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮।
ফোন : ০২-৮৮৭৮০৭৬ ফ্যাক্স : ০২-৮৮৭৮০৭৬
ই-মেল : mkabir87@yahoo.com

স্মারক নং- মানিঅ/প্রপকা/প্রকা-৬/২০১৫/৩৮৫

তারিখ: ০১ জানুয়ারী ২০১৮ ইং

পরিচালক (প্রশাসন),
মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

বিষয় : মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ের অফিস ভবন নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্পের ২০১৭-১৮ অর্থ বৎসরের
অগ্রগতি (ডিসেম্বর/২০১৭ পর্যন্ত) তথ্য প্রেরণ প্রসঙ্গে।

বিষয়োক্ত প্রকল্পের অগ্রগতির তথ্য অধিদপ্তরের ত্রৈমাসিক সমন্বয় সভায় উপস্থাপনের জন্য এতদসঙ্গে প্রেরণ করা
হলো

সংযুক্তি : বর্ণনা মতে।

(মো: মাহমুদ কবীর)
প্রকল্প পরিচালক (উপ সচিব)
মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের
প্রধান কার্যালয় ভবন নির্মাণ প্রকল্প

স্মারক নং- মানিঅ/প্রপকা/প্রকা-৬/২০১৫/৩৮৫/১(৩)

তারিখ: ০১ জানুয়ারী ২০১৮ ইং

অনুলিপি, অবগতির জন্য প্রেরণ করা হলো :-

- ১। মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়, ৪৪১, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮।
- ২। সিস্টেম এ্যানালিস্ট, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়, ৪৪১, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮।
(সংযুক্তি সহ)। (অধিদপ্তরের ওয়েব সাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো)
- ৩। অত্র দপ্তর নথি।

০১/০১/২০১৮
(মো: মাহমুদ কবীর)
প্রকল্প পরিচালক (উপ সচিব)
মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের
প্রধান কার্যালয় ভবন নির্মাণ প্রকল্প

২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি

প্রকল্পের নাম : মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ের জন্য বহুতল ভবন নির্মাণ ।


প্রকল্পের অবস্থান : ৪১, সেগুন বাগিচা, ঢাকা-১০০০ ।

বাস্তবায়নকারী সংস্থা : গণপূর্ত অধিদপ্তর ।

বাস্তবায়নকাল : জানুয়ারী / ২০১৫ থেকে জুন / ২০১৮ ।

লক্ষ টাকায়

অনুমোদিত প্রকল্প মূল্য	জুন/২০১৬ পর্যন্ত প্রকল্প ব্যয় (পত্র নং ও তারিখ)	জুন/২০১৭ পর্যন্ত প্রকল্পের ব্যয় (ভৌত অগ্রগতি)	২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের ব্যয়	বর্তমান অর্থবছরের ১ম কিস্তির অর্ধাড (পত্র নং ও তারিখ)	বর্তমান অর্থবছরের নভেম্বর/২০১৭ পর্যন্ত ব্যয়	প্রকল্পের সামগ্রিক ভৌত অগ্রগতি	প্রকল্পের সম্ভাব্য সমাপ্তির তারিখ	মন্তব্য
২৩৭৬.৫৪	৮০০.০০ ১। পত্র নং- ৪১৮ তারিখ- ১১/০৮/২০১৫ ২। পত্র নং- ২৯ তারিখ- ২০/০১/২০১৬ ৩। পত্র নং- ৩৩৮ তারিখ- ৩০/০৫/২০১৬	৭৯৮.৩২ (অর্থবছরের লক্ষমাত্রার - ৯৯.৬৬% সামগ্রিক প্রকল্পের ২০.৯৭%)	২৩৭৬.০০	ক) প্রথম কিস্তি: ৩৪৪.০০ পত্র নং- ৩৭২ তারিখ - ২৩/০৭/২০১৭ ক) দ্বিতীয় কিস্তি: ১১.৫০ পত্র নং- ৫৭৯ তারিখ - ১২/১১/২০১৭	১২৩.৩০	৭০%	জুন/২০১৮	ভিত্তি / দুইটি বেসমেন্ট সহ ৯ম তলা পর্যন্ত ছাদ তাল্লাই সম্পন্ন হয়েছে। ইটের গাঁথুনি/প্লাস্টার কাজ ৮০% সমাপ্ত। দরজার টৌকাট/ জানালার ফ্রীজ স্থাপন সমাপ্ত। দরপত্রভুক্ত কাজের মধ্যে প্রায় ৭৫% কাজ সমাপ্ত হয়েছে। Substation নির্মাণের কাজ চলমান। Lift, Generator, Fire Fighting Works কাজের দরপত্র আঙ্গান করা হয়েছে।


 (স্বাঃ মাহমুদ কবীর)
 প্রকল্প পরিচালক (উপ সচিব)
 মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের
 প্রধান কার্যালয় ভবন নির্মাণ প্রকল্প